



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : T.387/ITJ.1/HP.380/VIII/2026 5 Agustus 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Reviu Dokumen Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra
Industri Garam Nasional (K-SIGN) Kabupaten Rote Ndao Tahap 1
Lanjutan

Yth. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan
di Jakarta

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara Nomor: 1597/DJPK.1/TU.210/VII/2026, tanggal 7 Juli 2026 perihal Permohonan *Review* Dokumen Permohonan Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (KMK) Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan reviu dimaksud pada tanggal 22 s.d. 25 Juli 2026 sesuai Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor: B.337/ITJ.1/KP.440/VII/2026, tanggal 14 Juli 2026.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa usulan Pembayaran Tahap 1 Lanjutan Pekerjaan Pengadaan Jasa KMK Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 telah sesuai ketentuan. Adapun ruang lingkup reviu terbatas pada Dokumen Permohonan Pembayaran Tahap 1 Lanjutan (periode bulan Januari s.d. April 2026) Pekerjaan Jasa KMK Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 senilai Rp3.233.958.071,00 (setelah pajak) tanpa melakukan pengujian di lokasi pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil reviu melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen bulan Januari s.d. April 2026 dan dokumen penunjang sebagai syarat pembayaran yang dilakukan bersama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara selaku Konsultan Manajemen Konstruksi, Tim PPK Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Tim Reviu Inspektorat Jenderal, dengan mengacu pada kriteria Pembayaran Prestasi Pekerjaan dalam Poin 62.2. b dan 62.2.c Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu sebagaimana terlampir, sebagai berikut:

1. Tagihan/klaim pembayaran Biaya Langsung Personil (BLP) senilai Rp2.573.637.640,00 (sebelum pajak) atau senilai Rp2.856.737.780,00 (setelah

pajak) terkoreksi senilai Rp469.944.388,00 (sebelum pajak) atau senilai Rp521.638.271,00 (setelah pajak) menjadi senilai **Rp2.335.099.509,00** (setelah pajak);

2. Tagihan/klaim pembayaran Biaya Langsung Non Personil (BLNP) senilai Rp339.838.100,00 (sebelum pajak) atau senilai Rp377.220.291,00 (setelah pajak) terkoreksi senilai Rp2.607.100,00 (sebelum pajak) atau senilai Rp2.893.881,00 (setelah pajak) menjadi senilai **Rp374.326.410,00** (setelah pajak).

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Dokumen Permohonan Pembayaran Tahap 1 Lanjutan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 senilai **Rp3.233.958.071,00** (setelah pajak), terkoreksi senilai **Rp524.532.152,00** menjadi senilai **Rp2.709.425.919,00** (setelah pajak), dengan uraian hasil reviu dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagaimana terlampir.

Reviu ini dilakukan terbatas pada kelengkapan dokumen yang disampaikan. Adapun keabsahan dan kebenaran dokumen yang disampaikan merupakan tanggung jawab Saudara.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Saudara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur I,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Mubin

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

**CATATAN HASIL REVIU DOKUMEN PEMBAYARAN TERMIN 1
PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA
INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN)
DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAN 2**

Kementerian Kelautan dan Perikanan	Disusun oleh/Tanggal	1. Rizal TN /22/07/2026 2. Wildan F /22/07/2026
Inspektorat Jenderal KKP	Direviu oleh/Tanggal	Adianto Nugroho/24/07/2026
	Disetujui oleh/Tanggal	Firman F.F./27/07/2026

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: 1597/DJPK.1/TU.210/VII/2026, tanggal 7 Juli 2026 dan Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor: B.337/ITJ.1/KP.440/VII/2026, tanggal 14 Juli 2026, telah dilakukan Reviu atas Dokumen Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap 1 Lanjutan pada tanggal 22 s.d. 25 Juli 2025.

1. Dasar Hukum Reviu

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, Dan/Atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden;
- c. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.920/MEN-KP/IX/2025, tanggal 1 September 2025, perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Instruksi PPK Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada General Manager Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara Nomor: B.35/DJPK.1/PPK/I/2026, tanggal 2 Januari 2026;
- e. Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, tanggal 26 Februari 2026 senilai Rp8.947.181.000,00 perihal Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2;
- f. Dokumen Ketentuan PPK tentang Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) yang dikeluarkan Bulan Juli 2025 beserta addendumnya;
- g. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: 1597/DJPK.1/TU.210/VII/2026, tanggal 7 Juli 2026, perihal Permohonan Review Dokumen Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao;
- h. Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor: B.337/ITJ.1/KP.440/VII/2026, tanggal 14 Juli 2026 perihal Melaksanakan Reviu Dokumen Pembayaran Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta.

2. Obyek Reviu

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) TA 2026 yang dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan

Nusantara sebagaimana Instruksi PPK Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kepada General Manager Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara Nomor: B.35/DJPK.1/PPK/II/2026, tanggal 2 Januari 2026 dan Surat Perjanjian Kontrak Waktu Penugasan Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, tanggal 26 Februari 2026 senilai Rp8.947.181.000,00 perihal Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2.

3. Tujuan Reviu

- a. Memberikan keyakinan terbatas bahwa usulan Pembayaran Tahap 1 Lanjutan Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao senilai Rp3.233.958.071,00 telah sesuai ketentuan;
- b. Memberikan saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

4. Ruang Lingkup

Terbatas pada Dokumen Permohonan Pembayaran Tahap 1 Lanjutan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp3.233.958.071,00 tanpa melakukan pengujian di lokasi pekerjaan.

5. Hasil Reviu

- a. Telah terdapat Surat Permohonan Pemeriksaan Pembayaran Termin ke-1 (Bulan Januari s.d. April 2026) dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada PPK sebagaimana surat General Manager Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara Nomor: 040/PPW-EKS/VII/2026, tanggal 6 Juli 2026;
- b. Surat Permohonan Pembayaran dilengkapi dengan:
 - 1) Kwitansi Pembayaran Nomor: 041/PPW-EKS/VII/2026, tanggal, 6 Juli 2026 senilai Rp3.233.958.071,00, untuk pembayaran Termin Ke-2 (Desember 2025);
 - 2) Invoice Pembayaran yang ditandatangani oleh General Manager PT Agrinas Pangan Nusantara Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah senilai Rp2.913.475.740,00 ditambah pengenaan PPn 11% senilai Rp320.482.331,00, atau senilai total Rp3.233.958.071,00.
- c. Telah terdapat *log book*, daftar hadir personil, laporan hasil pekerjaan untuk periode bulan Januari s.d. April 2026;
- d. Telah terdapat rekapitulasi dan rincian pembayaran yang ditagihkan dan dokumen administrasi pendukung;
- e. Telah terdapat Laporan Penunjang antara lain berupa Laporan Mingguan, *Logbook* Personil dan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
- f. Sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Waktu Penugasan Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, tanggal 26 Februari 2026 senilai Rp8.947.181.000,00 perihal Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan dan Tahap 2, khususnya pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak Poin 62.2.b dan 62.2.c 'Pembayaran Prestasi Pekerjaan' yang menyatakan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah:
 - 1) Surat Permohonan Permintaan Pembayaran;
 - 2) Rekap dan Rincian Pembayaran yang Ditagihkan;
 - 3) Daftar Hadir Personil;
 - 4) Laporan Penunjang.
- g. Berdasarkan hasil reviu, diketahui kondisi sebagai berikut:
 - 1) Tagihan/klaim pembayaran Biaya Langsung Personil senilai Rp2.573.637.640,00 (sebelum pajak) terkoreksi senilai Rp469.944.388,00 menjadi senilai Rp2.103.693.252,00;

- 2) Tagihan/klaim pembayaran Biaya Langsung Non Personil senilai Rp339.838.100,00 (sebelum pajak) terkoreksi senilai Rp2.607.100,00 menjadi senilai Rp337.231.000,00.

Uraian koreksi perhitungan atas nilai tagihan/klaim pembayaran Tahap 1 Lanjutan sebagaimana Berita Acara Hasil Reviu terlampir.


Kesimpulan:

Permohonan pembayaran Tahap 1 Lanjutan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp2.913.475.740,00 (sebelum pajak) atau senilai Rp3.233.958.071,00 (setelah pajak), terkoreksi senilai Rp472.551.488,00 (sebelum pajak) atau senilai Rp524.532.152,00 (setelah pajak) menjadi senilai Rp2.440.924.252,00 (sebelum pajak) atau senilai Rp2.709.425.920,00 (setelah pajak).

Catatan:


Reviu ini dilakukan terbatas pada kelengkapan dokumen yang disampaikan. Adapun keabsahan dan kebenaran dokumen yang disampaikan merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan
selaku PPK


Miftahul Huda
NIP. 19731130 200112 1 001

Jakarta, 27 Juli 2026

Pengendali Teknis
Tim Reviu Itjen KKP


Firman Fachrudin Firmansyah
NIP. 19770810 200502 1 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id


BERITA ACARA HASIL REVIU

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami Tim Reviu Itjen KKP berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.337/ITJ.1/KP.440/VII/2026, tanggal 14 Juli 2026 bersama Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selaku Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah melakukan reviu atas Dokumen Pembayaran Termin 1 (Januari s.d. April 2026) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap 1 Lanjutan, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) telah sepakat terhadap hasil reviu yang disampaikan tim Reviu Itjen KKP.

Demikian Berita Acara Hasil Reviu ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juli 2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
A.	Tim Reviu Itjen KKP		
1.	Firman Fachrudin F	Pengendali Teknis	
2.	Adianto Nugroho	Ketua Tim	
3.	M. Rizal Adha TN	Anggota Tim	
4.	Wildan Fathurizqi	Anggota Tim	
B.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan		
5.	Miftahul Huda	PPK	
C.	Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)		
6.	I Putu Sila Budiarna	Manager Project	

REKAPITULASI HASIL REVIU PEMBAYARAN TERMIN 1
BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET DAN APRIL 2026
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2

NO.	URAIAN	HARGA KONTRAK		KLAIM TERMIN I			Reviu	
		(Rp)	3	(Rp)	8	(%)	9	Selisih
1	2							
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL							
A	TENAGA AHLI		4.190.240.910,00		1.413.005.140			1.300.129.064 (112.876.076)
B	TENAGA PENDUKUNG		2.145.574.875,00		1.160.632.500			803.564.188 (357.068.312)
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL		6.335.815.785,00		2.573.637.640	31,93%		2.103.693.252 (469.944.388)
A	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		1.724.707.650,00		339.838.100			337.231.000 (2.607.100)
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		1.724.707.650,00		339.838.100	4,22%		337.231.000 (2.607.100)
	TOTAL		8.060.523.435,00		2.913.475.740			2.440.924.252 (472.551.488)
	PPN (11%)		886.657.577,85		320.482.331			268.501.668 (51.980.664)
	TOTAL BIAYA PROYEK		8.947.181.012,85		3.233.958.071	36,14%		2.709.425.919 (524.532.152)
	PRESENTASE TERMIN		100%		36,14%			30,28% -5,86%

PPK Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Miftahul Huda

PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah


I Putu Sila Budiarna

Tim Reviu Itjen

- 1. Firman Fachrudin F 
- 2. Adianto Nugroho 
- 3. M. Rizal Adha TN 
- 4. Wildan Fathurizqi 

RINCIAN PEMBAYARAN TERMIN 1 BIAYA LANGSUNG PERSONIL
BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET DAN APRIL 2026
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2

NO.	URAIAN	Nama	RINCIAN ANGGARAN BIAYA LANJUTAN TAHAP 1					NILAI KLAIM TERMIN				HASIL REVIU				Selisih Volume	Selisih Nilai				
			Satuan	Volume Orang	Orang Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Total Volume	Nilai	Jan	Feb			Mar	Apr	Total Volume	Nilai
BIAYA LANGSUNG PERSONIL																					
A TENAGA AHLI																					
1	Ketua Tim	Ikhwan Syamsuddin, MT	OB	1	3	44.995.940	134.987.820	0	0	1	1	2	89.991.880	0,00	0,00	0,25	1,00	1,25	56.244.925	(33.746.955)	
2	Co. Team Leader/Chief Inspector	Emmanuel Ferdinand Manu, ST	OB	1	3	26.627.100	79.881.300	1	1	1	1	0	3	79.881.300	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	79.881.300	-
3	Co. Team Leader/Chief Inspector	Epi Sudesto, ST, MT	OB	1	3	26.627.100	79.881.300	0	0	1	1	2	53.254.200	0,00	0,00	0,25	1,00	1,25	33.283.875	(19.970.325)	
4	Structure Engineer	Agus Sandhy Maulanan, ST	OB	1	3	22.382.200	67.146.600	0	0	1	1	2	44.764.400	0,00	0,00	0,29	1,00	1,29	28.777.114	(15.987.286)	
5	Teknik Ahli Struktur Bangunan Gedung	Famori Dodi Pamungkas, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100.642.720	-
6	Tenaga Ahli Hidrologi	Wawan Seliawan, ST	OB	1	3	22.382.200	67.146.600	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
7	Tenaga Ahli Quality	Selly Natidji Deynick, ST	OB	1	3	22.382.200	67.146.600	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
8	Tenaga Ahli Quality	Aglekian Henri, ST	OB	1	3	22.382.200	67.146.600	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
9	Tenaga Ahli Quantity	Marius Hasholien, ST	OB	1	3	22.382.200	67.146.600	1	1	1	1	0	3	67.146.600	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	67.146.600	-
10	Tenaga Ahli Quantity	Agus Siswanto, ST	OB	1	3	22.382.200	67.146.600	1	1	1	1	1	4	89.928.800	1,00	1,00	0,86	1,00	3,86	86.331.343	(3.197.457)
11	Tenaga Ahli Mekanikal	Arrijal Surya Kamal, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	1,00	0,97	3,97	99.804.031	(638.689)
12	Tenaga Ahli Elektrikal	Rianto Lukmanudin, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100.642.720	-
13	Tenaga Ahli Kelautan/ Ahli Garam	Sujarwi, ST	OB	1	3	20.663.370	61.990.110	1	1	1	1	1	4	82.653.480	1,00	1,00	0,86	1,00	3,86	79.701.570	(2.951.910)
14	Tenaga Ahli Kelautan/ Ahli Garam	Muji, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	0,93	1,00	3,93	98.845.529	(1.797.191)
15	Tenaga Ahli Teknik Geodesi	Irwan Santosa, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	0	0	1	1	2	50.321.360	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	21.805.923	(28.515.437)	
16	Tenaga Ahli Geoteknik	Gregorius S Sule, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	0	0	1	1	2	50.321.360	0,00	0,00	0,00	0,97	1,97	49.482.671	(638.689)	
17	Tenaga Ahli Lingkungan	Sonny Fortune Manoe, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	1,00	0,87	3,87	97.287.963	(3.354.757)
18	Tenaga Ahli K3 Konstruksi	Pace Wellem Mudin, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	1,00	0,93	3,93	98.965.341	(1.677.379)
19	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	Ir. Tendeng	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	
20	Tenaga Ahli Jalan		OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100.642.720	-
21	Tenaga Ahli Arsitektur	Hardiansyah, ST	OB	1	3	25.160.680	75.482.040	1	1	1	1	1	4	100.642.720	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100.642.720	-
Jumlah							1.589.922.570	1.413.005.140				1.300.129.064				(112.876.076)					
B TENAGA PENDUKUNG																					
1	Asisten Quantity/Quality	Yobed Nicodemus Manalle, ST	OB	2	3	18.214.480	109.286.880	1	1	1	1	4	72.857.920	0,97	0,96	1,00	1,00	3,93	71.600.254	(1.257.666)	
2	Asisten Quantity/Quality	Phenella Notidji Waliko, ST	OB	1	3	18.214.480	54.643.440	1	1	1	1	4	72.857.920	1,00	0,96	1,00	1,00	3,96	72.207.403	(650.517)	
3	Asisten Tenaga Ahli GIS	Dwi Walto, ST	OB	1	3	18.214.480	54.643.440	1	1	1	1	4	72.857.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	(4.000)	
4	Asisten Tenaga Ahli Arsitektur	Lando Emiliano S Sonbay, ST	OB	1	3	18.214.480	54.643.440	1	1	1	1	4	72.857.920	1,00	0,88	0,25	0,23	2,16	39.356.987	(1.84)	
5	Inspector 1	Fedells Kevin, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,97	1,00	0,97	1,00	3,93	38.520.884	(0,07)	
6	Inspector 2	Lulu M. Riwu Kahi, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,97	1,00	0,96	1,00	3,93	38.497.566	(0,07)	
7	Inspector 3	Abraham Adam Manelon Koli, ST / Jerlison	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	1,00	1,00	0,54	0,20	2,74	26.792.067	(1.26)	
8	Inspector 4	Seprianto Berblens Poy, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,87	0,93	0,82	1,00	3,62	35.419.626	(0.38)	
9	Inspector 5	Adi Susanto Messakh, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,83	0,86	0,86	1,00	3,55	34.743.412	(0.45)	
10	Inspector 6	Dorothy Robert Tua M Lobang	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,93	0,86	1,00	1,00	3,79	37.121.820	(0.21)	
11	Inspector 7	Meruba Silinjak, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,97	0,89	0,96	0,97	3,79	37.121.820	(0.21)	
12	Inspector 8	Robertus Valentino Sabar, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,90	0,93	0,96	0,90	3,69	36.165.793	(0.31)	
13	Surveyor 1	Isnall Fahmi / Agustinus Septien Aditya Putri	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,90	0,88	0,00	0,20	1,78	17.418.341	(2.22)	
14	Surveyor 2	Ardi Kito Lulelio, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	1,00	0,89	0,93	0,97	3,79	37.088.502	(0.21)	
15	Surveyor 3	Gregorius Vinsen Sa, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,93	0,89	0,88	0,93	3,65	35.769.392	(0.35)	
16	Surveyor 4	Donatus Eugenius Kangga, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,87	0,86	0,93	0,87	3,52	34.463.599	(0.48)	
17	Surveyor 5	Fidientus Leda Tara, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,97	0,86	0,93	0,93	3,59	35.116.496	(0.41)	
18	Surveyor 6	Julius Musa Blorlon, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,90	0,96	0,93	1,00	3,79	37.145.138	(0.21)	
19	Surveyor 7	Gustaf Wawan Anabokay, S.PI	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,87	0,86	0,86	0,87	3,45	33.764.068	(0.55)	

NO.	URAIAN	Nama	RINCIAN ANGGARAN BIAYA LANJUTAN TAHAP 1				NILAI KLAIM TERMIN				HASIL REVIU					Selisih Volume	Selisih Nilai			
			Satuan	Volume Orang	Orang Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Total Volume	Nilai	Jan	Feb			Mar	Apr	Total Volume
20	Surveyor 8	Yandres Lima, ST	OB	1	3	9.793.445	29.380.335	1	1	1	1	4	39.173.780	0,90	0,86	0,89	0,87	3,52	34.440.282	(4.733.498)
21	Tenaga Administrasi 1	Pemardi Bagus Pratama	OB	1	3	9.007.110	27.021.330	1	1	1	1	4	36.028.440	1,00	1,00	0,77	0,83	3,60	32.425.596	(3.602.844)
22	Tenaga Administrasi 2	-	OB	1	3	9.007.110	27.021.330	1	1	1	1	4	36.028.440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	(4.000)
23	Operator komputer 1	Haifah Dwi Yulima Putri, SP	OB	1	3	5.647.315	16.941.945	1	1	1	1	4	22.589.260	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	22.589.260	-
24	Operator komputer 2	-	OB	1	3	5.647.315	16.941.945	1	1	1	1	4	22.589.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	(22.589.260)
25	Diver 1	Bonik Marianus Messakh	OB	1	3	4.575.040	13.725.120	1	1	1	1	4	18.300.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	(18.300.160)
26	Diver 2	-	OB	1	3	4.575.040	13.725.120	1	1	1	1	4	18.300.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	(18.300.160)
27	Pesuruh Kantor 1	-	OB	1	3	3.931.675	11.795.025	1	1	1	1	4	15.726.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	(15.726.700)
Jumlah							870.474.375					1.160.632.500							803.564.188	(357.068.312)
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL							2.460.586.945					2.573.837.640							2.103.693.252	(469.944.388)

PPK Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Miftahul Huda

PT. Aginas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah


Pitu Sidi Budama

Tim Reviu Iten

1. Firman Fachrudin F 
2. Adianto Nugroho 
3. M. Rizal Adha TN 
4. Wildan Fathurziqi 

RINCIAN PEMBAYARAN TERMIN 1 BIAYA NON PERSONIL
BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET DAN APRIL 2026
JASA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIG) DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2

NO.	URAIAN	RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHAP 2										Selisih Volume	Selisih Nilai		
		Volume Bulat		Harga Satuan		Jumlah		Claim Terminate						Revisi	
1	Sewa Laptop	Unit	12,00	9,00	1.682.000,00	181.656.000,00	5,00	5,00	5,00	20,00	5,00	5,00	20,00	33.640.000,00	-
2	Sewa Komputer	Unit	2,00	9,00	1.051.250,00	18.922.500,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,00	2,00	8,00	8.410.000,00	-
3	Sewa Printer Laser Jet A3	Unit	1,00	9,00	1.261.500,00	11.353.500,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	4,00	5.046.000,00	-
4	Biaya ATK	Bulan	1,00	9,00	2.604.600,00	23.441.400,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	4,00	10.418.400,00	-
5	Biaya Komunikasi	Bulan	1,00	9,00	2.731.250,00	24.599.250,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	4,00	10.913.000,00	-
6	Sewa Kendaraan Roda 4	Unit	4,00	9,00	8.662.300,00	311.447.800,00	2,00	2,00	2,00	8,00	2,00	2,00	8,00	69.298.000,00	-
7	Sewa Kendaraan Roda 2	Unit	16,00	9,00	1.513.800,00	217.987.200,00	16,00	16,00	16,00	64,00	16,00	16,00	64,00	96.883.200,00	-
8	Sewa Kantor/ Mes	Unit	5,00	9,00	6.307.500,00	283.837.500,00	4,00	4,00	4,00	16,00	4,00	4,00	16,00	100.970.000,00	-
9	Mobilisasi dan Demobilisasi														
	Tiket Pesawat Jakarta - Pulau Rote	Org	1,00	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tiket Pesawat Pulau Rote - Jakarta	Org	1,00	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Perjalanan Dinas (Pulau Rote- ONI JAMARTA)	Org/Trip	3,00	8,00	2.954.000,00	70.896.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tiket Pesawat Pulau Rote - Jakarta	Org/Trip	3,00	8,00	2.954.000,00	70.896.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penginapan	Org/hari	2,00	9,00	506.400,00	9.115.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Alat Pelindung Diri														
	Topi Pelindung (Safety Helmet)	bh	1,00	47,00	50.000,00	2.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penutup Peralasan Dan Masker (Masker)	Box	1,00	6,00	50.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarung Tangan (Safety Gloves)	pasang	1,00	47,00	100.000,00	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	pasang	1,00	47,00	300.000,00	14.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rompel Keselamatan (Safety Vest)	bh	1,00	47,00	100.000,00	4.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Full Body Harness														
12	Alat Survey Pengukuran	Unit	-	9,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Baumometer	Paket	-	9,00	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Uji Garam														
13	Sewa alat survey	unit	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Drone Survey	unit	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alpha Geo RTK	unit	1,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Alat Pelindung Kerja	Set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perlengkapan P3K	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tabung Pemadam Kebakaran	Organg bulan	3,00	36,00	84.100,00	9.082.800,00	9,00	9,00	12,00	39,00	5,00	5,00	20,00	1.682.000,00	19,00
16	Laporan Mingguan	Organg bulan	3,00	9,00	84.100,00	2.270.700,00	3,00	3,00	3,00	12,00	-	-	-	-	-
17	Konsep Laporan Akhir	Organg bulan	3,00	1,00	336.400,00	1.009.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Laporan Akhir	Organg bulan	3,00	1,00	420.500,00	1.261.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Hardisk 1TB	bh	1,00	1,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					1.265.571.550,00						339.888.100,00			337.000,00	2.607.100,00

PPK Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Miftah Huda

PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Tim Reviu Itjen

1. Firman Fachrudin F
2. Adianto Nugroho
3. M. Rizal Adha TN
4. Wildan Fathurizqi

Jakarta, 06 Juli 2026

Nomor : 040/PPW-EKS/VII/2026

Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pembayaran Termin ke-1 (satu)
(Bulan Januari, Februari, Maret dan April 2026)

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen

Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 GMB III Lt. 11

di -

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), maka dengan ini Kami mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager ✓

Jakarta, 20 Agustus 2026

Nomor : 064/PPW-EKS/VIII/2026
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 1 Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional
(K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2
Lampiran: 1 berkas

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 GMB III Lt. 11
di –
JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26 Februari 2026, antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), maka dengan ini Kami mengajukan permohonan Pembayaran Termin I: Rp 2.709.425.919,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Pembayaran tersebut mohon di transfer ke:

Nama Bank : BANK BTN
Nomor Rekening : 00241-01-32-000889-1
Atas Nama : Agrinas Pangan Nusantara

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah

 **Agrinas
Pangan
Nusantara**

Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager

KUITANSI PEMBAYARAN
No. 064/PPW-EKS/VIII/2026

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Banyak uang : Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh
Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah

Untuk Pembyaran : Pembayaran Termin I Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi
Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri
Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1
Lanjutan Dan Tahap 2
Nomor Kontrak : SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26
Februari 2026

Jumlah : Rp 2.709.425.919-

Jakarta, 20 Agustus 2026
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah



Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN 1
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2
NOMOR: BAP.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-12-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP : 19731130 200112 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang
Laut
Berkedudukan di : Jl. Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
Jabatan : General Manager Divisi Permukiman dan Pengembangan
Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Alamat : Jl. D.I. Pandjaitan Kav.8, Cawang, Jakarta Timur 13340

selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26 Februari 2026, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Termin I Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 Nomor: BAR.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 dan Berita Acara Serah Terima Termin I Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 Nomor: BAST.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026, dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pembayaran kegiatan dimaksud senilai sebesar Rp. 2.709.425.919,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) termasuk pajak kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager

Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP. 19731130 2001121 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN 1
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2
NOMOR: BAP.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-12-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP : 19731130 200112 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang
Laut
Berkedudukan di : Jl. Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
Jabatan : General Manager Divisi Permukiman dan Pengembangan
Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Alamat : Jl. D.I. Pandjaitan Kav.8, Cawang, Jakarta Timur 13340

selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26 Februari 2026, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Termin I Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 Nomor: BAR.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 dan Berita Acara Serah Terima Termin I Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 Nomor: BAST.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026, dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pembayaran kegiatan dimaksud senilai sebesar Rp. 2.709.425.919,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah) termasuk pajak kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP. 19731130 2001121 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERMIN 1
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2
NOMOR: BAST.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP : 19731130 200112 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang
Laut
Berkedudukan di : Jl. Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
Jabatan : General Manager Divisi Permukiman dan Pengembangan
Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Alamat : Jl. D.I. Pandjaitan Kav.8, Cawang, Jakarta Timur 13340

selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan pemeriksaan hasil pekerjaan sepakat untuk mengadakan serah terima hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26 Februari 2026. **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan
Wilayah

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager

Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP. 19731130 2001121 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERMIN 1
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2
NOMOR: BAST.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP : 19731130 200112 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang
Laut
Berkedudukan di : Jl. Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat 10110

selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
Jabatan : General Manager Divisi Permukiman dan Pengembangan
Wilayah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Alamat : Jl. D.I. Pandjaitan Kav.8, Cawang, Jakarta Timur 13340

selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan pemeriksaan hasil pekerjaan sepakat untuk mengadakan serah terima hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26 Februari 2026. **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan
Wilayah



Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP. 19731130 2001121 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TERMIN 1
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2
Nomor: BAR.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26 Februari 2026 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.


Tim Teknis PPK mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah mempelajari seksama hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, Tim Teknis PPK Pada Direktorat Sumber Daya Kelautan menyatakan Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pekerjaan layak untuk diserahterimakan;
3. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut


Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP. 19731130 200112 1 001

Penyedia
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah

No	Nama	Tanda Tangan
1	Frista Yorhanita, S.Si., M.Si	
2	Dr. Mohamad Zaki Mahasin, S.Pi.	
3	Titus Pramono, S.Pi., M.P.	
4		
5		



Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN TERMIN 1
PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN) DI
KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2
Nomor: BAR.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-08-2026), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: SPK.15/PPK-SDK/PL.450/II/2026, Tanggal 26 Februari 2026 dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran.

Tim Teknis PPK mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah mempelajari seksama hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, Tim Teknis PPK Pada Direktorat Sumber Daya Kelautan menyatakan Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pekerjaan layak untuk diserahterimakan;
3. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut diatas.

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

Dr. Miftahul Huda, M.Si
NIP. 19731130 200112 1 001

Penyedia
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah



Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars
General Manager

No	Nama	Tanda Tangan
1	Frista Yorhanita, S.Si., M.Si	
2	Dr. Mohamad Zaki Mahasin, S.Pi.	
3	Titus Pramono, S.Pi., M.P.	
4		
5		

LAMPIRAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI MANAJEMEN
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL (K-SIGN)
DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHAP 1 LANJUTAN DAN TAHAP 2

NOMOR : BAR.232/PPK-SDK/PL.450/VIII/2026

TANGGAL : 20 Agustus 2026

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Keterangan
	Laporan Bulanan	3	Eks	Lengkap/ ~~Tidak Lengkap~~

PIHAK KEDUA

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
Divisi Permukiman dan Pengembangan
Wilayah



Danang Rujito Wibowo, S.T., M.Si., M.Ars /
General Manager

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Dr. Miftahul Huda, M.Si /
NIP. 19731130 2001121 001