

Nomor : 042/DTD-POLTEK/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025

Kepada Yth.

Pejabat Penandatanganan Kontrak
Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
di Tempat

Sehubungan dengan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator, sesuai Surat Perjanjian No. : 02/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/IV/ 2025 tanggal 17 April 2025 dan Addendum Kontrak Nomor : 08/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 dengan nilai kontrak **Rp. 12.205.802.713,97 (dua belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah sembilan puluh tujuh sen)**, maka bersama ini kami mengajukan tagihan pembayaran termin I 20% dengan pekerjaan fisik dilapangan mencapai 25% dari nilai kontrak yaitu sebesar **Rp. 2.441.160.542,- (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)**.

Sebagai data pendukung, berikut kami lampirkan :

1. Kwitansi
2. e-Faktur

Kami mengharapkan agar pembayaran tersebut di atas dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Rekening : PT. MUDAMITRA INDONUSA
Bank : Mandiri KCP Pamulang
Nomor Rekening : 164-000-198-428-7
NPWP : 0013486097411000

Demikianlah Surat Permohonan Pembayaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Mudamitra Indonusa




J. Aminudin
Direktur Utama

KWITANSI

Nomor : 004/KWT-DTD/VIII/2025

Sudah Terima Dari : Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Terbilang : Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam
Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

Untuk Pembayaran :

Termin I 20% dari Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung
Administrasi II / Gedung Simulator sesuai Surat Perjanjian Nomor :
02/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dan Addendum Kontrak
Nomor : 08/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

Rp. 2.441.160.542,-

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025



J. Aminudin
Direktur Utama

Faktur Pajak

Nama: MUDAMITRA INDONUSA
Alamat: JL. DR. SETIA BUDI NO.20, KOTA
TANGERANG SELATAN #0013486097411000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02012500250379173

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : MUDAMITRA INDONUSA
Alamat : JL. DR. SETIA BUDI NO.20, RT 001, RW 016, PAMULANG TIMUR, PAMULANG, KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN 15436
NPWP : 0013486097411000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alamat : JL BARU TANJUNGPURA , RT 000, RW 000, KARANGPAWITAN, KARAWANG BARAT, KAB. KARAWANG, JAWA BARAT 41315 #0001601129408000000000
NPWP : 0001601129408000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: karawangpoltekkp@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	010000	Termin I 20% dari Nilai Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator sesuai Addendum Kontrak Nomor : 08/PPK.POLTEK.KRW/ PL.430/SP/VI/2025 tanggal 25 Juli 2025. Rp 2.199.243.732,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.199.243.732,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			2.199.243.732,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			2.015.973.421,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			241.916.810,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA TANGERANG SELATAN, 15 Agustus 2025



JULIARDI AMINUDIN

(Referensi: SPK No. : 02/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/VI/ 2025 tanggal 17 April 2025)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 259992448003115 Nomor Invoice : 00291T/403837/2025 Jenis SPM : NON GAJI KONTRAKTUAL

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	259992448003115	20-08-2025	20-08-2025	2,140,963,773	00291T/403837/2025	20-08-2025	NON GAJI KONTRAKTUAL	LAINNYA	Pembayaran Belanja Modal Termin ke I sesuai BAPP No. 02/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/BAPP/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan BAP No. 02/PPK.POLTEK-KRW/PI.430/BAP/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025	Cek Akun	☐

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor 00291A		Tanggal 20-Agu-2025	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN Karawang (086)			
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 2.140.963.773,00			
**** DUA MILYAR SERATUS EMPAT PULUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH ****			
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-032.12.2.403837/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/086.25000099/0/3 Tanggal Kontrak/SPK : 17-04-2025 Nomor Kontrak/SPK : 02/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/IV/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : S0321225 No. Reksus : 7296945964	
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
403837.086.533111.03212DL.2376RBJ.T3S0321225.000000.2.0209.2.000000.000000		2.441.160.542,00	
Jumlah Pengeluaran		2.441.160.542,00	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
119372.086.411124.0150400.0000000.00000000000.000000.2.0209.2.000000.000000		58.279.959,00	
119372.086.411211.0150400.0000000.00000000000.000000.2.0209.2.000000.000000		241.916.810,00	
Jumlah Potongan		300.196.769,00	
TOTAL PEMBAYARAN		2.140.963.773,00	
Kepada: Nomor : 288922 Bank / Pos : BANK MANDIRI Nama Supplier : PT. MUDAMITRA INDONUSA Rekening : 1640001984287 NPWP1 : 0013486097411000 Nama Pemilik : PT. MUDAMITRA INDONUSA NPWP2 : 0001601129408000 Alamat : Jl. Pajajaran No. 24 Blok E Lt 1 dan 2 Ruko Urbana Square, Pamulang NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Modal Termin ke I sesuai BAPP No. 02/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/BAPP/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan BAP No. 02/PPK.POLTEK-KRW/PI.430/BAP/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025			
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM. Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 NzYyNzE2MjU=		Karawang, 20 Agustus 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  ENEN NURJANAH, SE., MM NIP 197502112002122002	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00291A

Tanggal : 20-Agustus-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
403837.086.533111.03212DL.2376RBJ.T3S0321225.00000.2.0209.2.000000.000000		
1	725.301.GA.000124-Konstruksi Bangunan Simulator	2.441.160.542,00
	Jumlah	2.441.160.542,00
Jumlah		2.441.160.542,00

Karawang
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

ENEN NURJANAH, SE., MM
NIP 197502112002122002



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK

Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi II/Gedung Simulator
Politeknik KP Karawang

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP nomor B.54/ITJ.3/KP.440/XI/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Tim Inspektorat Jenderal bersama dengan PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana telah melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Gedung Administrasi II/ Gedung Simulator Politeknik KP Karawang dengan hasil sebagai berikut:

1. Progres pekerjaan per tanggal 15 Agustus 2025 sebesar 34,967%.
2. Hasil perhitungan secara rinci tersaji pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah pada berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kontraktor Pelaksana
PT. Mudamitra Indonusa,


M. NG. Erwin Julianto
(Project Manager)

Konsultan Pengawas
CV. Mahoni,



CV. MAHONI
BANDUNG
Ifin Ariefin
(Team Leader)

Tim Itjen KKP,

1. Adi Nika M 
2. Ardhan Cipta S 
3. Eka Firdaus P 

KPA

Politeknik KP Karawang,


Guntur Prapowo
NIP. 19650811 198903 1 001

PPK

Politeknik KP Karawang,


Aripudin
NIP. 19871109 201012 1 003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	ROBOT CCO	LAPORAN PENGAWAS S.D. MINGGU 16 S.d. 10 Agustus 2025			HASIL CEK FISIK 15/8/2025			Keterangan
					VOLUME	PROGRESS (%)	ROBOT	VOLUME	PROGRESS (%)	ROBOT	Selbih
-	- Pemasahan Uir	kg	6.998.088	1.005	6.998.088	100,000	-	6.733.879	96,196	0.967	- 0,038
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	85.981	0,996	-	0,000	-	82.228	95,636	0,857	- 0,657
10	Uraian & penentuan Baham Greding	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Teras Urug	m3	150.444	0.042	150.444	100,000	0.042	150.444	100,000	0.042	-
-	- Pasir Urug	m3	107.731	0.301	107.731	100,000	0.301	107.731	100,000	0.301	-
-	- Lantai kerla	m3	42.991	0.326	42.991	100,000	0.326	42.991	100,000	0.326	-
-	- Pasang batu koong	m3	31.080	0.131	31.080	100,000	0.131	31.080	100,000	0.131	-
-	- Peasang Ponds Batu Baham Campuran 1:5	m3	113.784	0.804	113.784	100,000	0.804	113.784	100,000	0.804	-
-	-	-	14.513	-	-	-	13.617	-	-	-	-
11.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.A	PEKERJAAN LANTAI 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kedon 50x50 cm (K1)	m2	285.600	0.280	285.600	100,000	0.280	285.600	100,000	0.280	-
-	- Bedisting Koom	kg	10.571.932	1.519	10.571.932	100,000	1.519	10.533.432	99,836	1.513	- 0,006
-	- Pemasahan Uir	kg	1.938.710	0.166	1.763.675	100,000	0.166	1.733.275	97,590	0.162	- 0,004
-	- Pemasahan Podos	kg	1.263.675	0.166	1.263.675	100,000	0.166	1.263.675	100,000	0.166	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	42.000	0.148	42.000	100,000	0.148	42.000	100,000	0.148	-
2	Kedon 30x30 cm (K2)	m2	13.100	0.013	4.800	36,364	0.005	4.800	30,909	0.004	- 0,011
-	- Pemasahan Uir	kg	562.378	0.081	562.378	100,000	0.081	112.282	19,965	0.016	- 0.065
-	- Pemasahan Podos	kg	45.407	0.006	45.407	100,000	0.006	9.854	21,702	0.001	- 0.005
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	1.368	0.014	0.000	0,000	-	0.306	22,368	0.003	- 0.003
2	Kedon 25x45 cm (K4)	m2	29.400	0.029	29.400	100,000	0.029	29.400	100,000	0.029	-
-	- Bedisting Koom	kg	747.160	0.107	747.160	100,000	0.107	747.160	100,000	0.107	-
-	- Pemasahan Uir	kg	95.707	0.013	95.707	100,000	0.013	95.707	100,000	0.013	-
-	- Pemasahan Podos	m3	2.700	0.028	2.700	100,000	0.028	2.700	100,000	0.028	-
3	Balok 45x65 cm (B1)	m2	166.988	0.165	166.988	100,000	0.165	141.803	84,918	0.140	- 0.025
-	- Bedisting Balok	kg	9.413.688	1.354	9.049.493	96,029	1.300	9.049.493	96,029	1.300	-
-	- Pemasahan Uir	kg	28.884	0.301	0.000	0,000	-	28.884	100,000	0.301	- 0.301
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok 30x50 cm (B2)	m2	466.572	0.461	399.425	85,608	0.394	396.190	84,915	0.393	- 0.003
-	- Bedisting Balok	kg	15.147.908	2.176	13.552.532	89,468	1.947	13.552.532	89,468	1.947	- 0.003
-	- Pemasahan Uir	m3	70.085	0.731	0.000	0,000	-	70.085	100,000	0.731	- 0.731
5	Balok 20x40 cm (B3)	m2	84.575	0.083	82.075	97,042	0.081	64.339	76,000	0.063	- 0.018
-	- Pemasahan Uir	kg	1.938.710	0.281	1.868.498	96,415	0.271	1.868.498	96,415	0.271	-
-	- Pemasahan Podos	kg	425.541	0.056	412.879	97,024	0.054	6.762.000	1,589.036	0.886	- 0.832
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	6.762	0.071	-	-	-	-	-	-	-
6	Balok 25x40 cm (B4)	m2	17.640	0.017	2.363	13,393	0.002	2.363	13,393	0.002	-
-	- Bedisting Balok	kg	399.206	0.057	53.258	13,321	0.008	53.258	13,321	0.008	-
-	- Pemasahan Uir	kg	83.620	0.011	14.410	17,257	0.002	14.410	17,257	0.002	-
-	- Pemasahan Podos	m3	3.360	0.035	-	-	-	-	-	-	-
7	Balok 50x70 cm (B5)	m2	39.710	0.039	8.740	22,010	0.009	34.694	87,368	0.034	- 0.026
-	- Bedisting Balok	kg	1.043.416	0.150	1.027.223	98,448	0.148	1.043.416	100,000	0.150	-
-	- Pemasahan Uir	kg	428.250	0.060	428.250	100,000	0.060	-	-	-	-
-	- Pemasahan Podos	m3	7.315	0.076	-	-	-	-	-	-	-
8	Balok Kantilever 30x50/80 cm (BK1)	m2	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Balok	kg	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	kg	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Balok Lantai 1.6x8 cm (BK2)	m2	8.967	0.009	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Balok	kg	4.588	0.005	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	kg	91.875	0.013	1.868.498	96,415	0.271	1.868.498	96,415	0.271	-
-	- Pemasahan Podos	kg	135.635	0.018	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	1.360	0.014	-	-	-	-	-	-	-
10	Strook Batam (SB)	kg	48.500	0.007	48.500	100,000	0.007	48.500	100,000	0.007	-
-	- Pemasahan Uir	m3	11.858	0.002	11.858	100,000	0.002	11.858	100,000	0.002	-
-	- Pemasahan Podos	m2	696.000	0.808	656.130	94,272	0.762	696.000	100,000	0.808	- 0.046
-	- Bedisting Balok	kg	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pipa Lantai 12 cm	kg	11.029.985	2.447	13.919.932	81,738	2.000	17.029.985	100,000	2.447	- 0.447
-	- Pemasahan Uir	m3	83.520	0.871	65.981	79,000	0.688	83.126	99,528	0.867	- 0.179
12	Pipa Batang 12 cm Degan	m2	29.640	0.034	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Pipa	kg	872.602	0.125	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	m3	5.557	0.037	-	-	-	-	-	-	-
13	Atap Lantai Degan	m2	13.662	0.013	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	kg	511.500	0.073	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Podos	m3	1.780	0.019	-	-	-	-	-	-	-
14	Pipa Terasa 12 cm Degan	m2	25.890	0.030	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Pipa	kg	762.362	0.110	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	m3	3.107	0.032	-	-	-	-	-	-	-
15	Atap Terasa Degan	m2	7.128	0.007	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Balok	kg	256.500	0.037	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	m3	0.897	0.009	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.B	PEKERJAAN LANTAI 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kedon 50x50 cm (K1)	m2	196.000	0.192	0.00	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Koom	kg	6.762.070	0.983	1.872.844	28,571	0.277	1.445.501	21,429	0.208	- 0.069
-	- Pemasahan Uir	kg	979.000	0.123	265.600	28,571	0.035	399.200	21,429	0.026	- 0.009
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	28.000	0.292	-	-	-	-	-	-	-
2	Kedon 30x30 cm (K3)	m2	49.000	0.048	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	kg	526.490	0.076	376.664	71,429	0.054	526.490	100,000	0.076	- 0.022
-	- Pemasahan Podos	kg	140.757	0.018	100.541	71,429	0.013	140.757	100,000	0.018	- 0.005
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	3.500	0.036	-	-	-	-	-	-	-
3	Balok 45x65 cm (B1)	m2	78.588	0.078	38.250	48,672	0.038	-	-	-	- 0.038
-	- Bedisting Balok	kg	2.282.528	0.371	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	m3	13.411	0.140	-	-	-	-	-	-	-
4	Balok 30x50 cm (B2)	m2	174.330	0.172	37.125	21,296	0.037	-	-	-	- 0.037
-	- Bedisting Balok	kg	5.577.540	0.801	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	m3	20.115	0.210	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Balok 30x40 cm (B3)	m2	128.100	0.127	22.716	17,733	0.022	-	-	-	- 0.022
-	- Bedisting Balok	kg	2.620.226	0.803	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	kg	860.717	0.087	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	10.248	0.107	-	-	-	-	-	-	-
7	Balok Kantilever 30x50/80 cm (BK1)	m2	64.858	0.064	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	kg	1.588.684	0.228	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Podos	m3	6.988	0.073	-	-	-	-	-	-	-
8	Balok Kantilever 20x40/30 cm (BK2)	m2	42.008	0.041	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Balok	kg	1.073.635	0.154	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Uir	m3	2.859	0.030	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pipa Lantai 12 cm	m2	264.040	0.307	195.000	73,852	0.226	-	-	-	- 0.226
-	- Bedisting Pipa	kg	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasahan Podos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8/10/25

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	BOBOT CCO	LAPORAN PENGAWAS S.D. MINGGU 16 s.d. 10 Agustus 2025			HASIL CEK FISIK 15/8/2025			Keterangan
					VOLUME	PROGRESS (%)	BOBOT	VOLUME	PROGRESS (%)	BOBOT	
	- Pembesian Ulir	kg	7.035.260	3.011		-	-		-	-	
	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	31.685	0.330		-	-		-	-	
II.2.C PEKERJAAN LANTAI ATAP											
1	Kedap 25-25 (163)	m2	26.000	0.035		-	-		-	-	
	- Bekisting Solum	kg	442.000	0.064		-	-		-	-	
	- Pembesian Polos	kg	65.865	0.009		-	-		-	-	
	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	1.625	0.017		-	-		-	-	
V.2 PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN IPAL											
V.2.A PERALATAN UTAMA											
1	Pembesian Sumur Bor 4" (include pipa chais)	m1	50.000	0.216	50,00	100,0	0.216	50,000	100,000	0.216	
2	Pompa Submersible 220/380V/3P/50Hz, He	Unit	1.000	0.077		-	-		-	-	
3	Pompa Booster PB-228 Bit, 200 W	Unit	1.000	0.009		-	-		-	-	
4	Tangki Fiberglass Roof Tank (FRP) Kapasitas 6	Unit	1.000	0.186		-	-		-	-	
5	517 Aerod Boflitter WWTP Kapasitas 6 m3	Unit	1.000	0.284		-	-		-	-	
6	Sarana Pendukung 517 Aerod Boflitter	Unit	1.000	-		-	-		-	-	
	- Galian tanah	m3	28.750	0.008	28,75	100,0	0.008	28,750	100,000	0.008	
	- Galian pasir	m3	7.086	0.020		-	-		-	-	
	- Bekisting Polos	m2	8.978	0.010	8,98	100,0	0.010	8,980	100,028	0.010	
	- Bekisting Dinding	m2	30.578	0.010	30,58	79,0	0.043	55,280	78,971	0.043	
	- Pembesian Polos	kg	1.008.720	0.124	997,20	98,9	0.131	997,500	98,888	0.131	
	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	9.000	0.094	5,71	63,4	0.060	5,710	63,444	0.060	
	- Tutup Manhole Besi 50 x 100 cm	bh	2.000	0.015		-	-		-	-	
	- Tutup Manhole Besi 60 x 60 cm	bh	1.000	0.016		-	-		-	-	
7	Sumur Resapan	Unit	1.000	0.016		-	-		-	-	
V.2.B TESTING DAN COMMISSIONING											
		Unit	1.000	0.006		-	-		-	-	
				1.185			0.467				
PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR											
V1.2.A LANTAI 1											
1	Pekerjaan Instalasi Air Bekas Kotor										
	- Pipa Riser PVC AW 3" (175 mm)	m1	8.790	0.010	6,80	77,4	0.008	6,800	77,361	0.008	
	- Pipa PVC AW 3" (175 mm)	m1	23.000	0.027	17,25	75,0	0.020	17,250	75,000	0.020	
2	Pekerjaan Instalasi Air Bersih										
	- Pipa Riser PVC AW 4" (100 mm)	m1	14.500	0.025	3,65	52,4	0.013	7,650	52,433	0.013	
	- Pipa PVC AW 4" (100 mm)	m1	12.000	0.020	5,00	75,0	0.015	5,000	75,000	0.015	
				100,000			32,073			34,967	2,944



Konsultan Pengawas
CV. MAHONI
CV. MAHONI

Tim Iten KKP
1 Adi Nisa M
2 Ardhan Cipta S
3 Eka Fridaus P

KPA
Politeknik Karawang

PPK
Politeknik Karawang
NIP. 58711092010121003





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG**

JALAN BARU TANJUNGPURA – KLARI KELURAHAN KARANG PAWITAN
KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT 41315
TELEPON (0267) 409704

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : panitera@poltekkpkarawang.ac.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN TERMIN 1
PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI II / GEDUNG SIMULATOR**

Nomor: 02/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/BAST/VIII/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Agustus 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Aripudin, S.St.Pi., M.Tr.Pi

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.1893/MEN/KU.611/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Juliardi Aminudin

Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mudamitra Indonusa, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setia Budi No. 20 RT. 001 RW. 016 Pamulang Timur, Pamulang - Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

- PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator Termin 1 pada bulan Agustus 2025 sesuai dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor 08/PPK.POLTEK.KRW/PL.430/SP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.
- PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Juliardi Aminudin

PIHAK PERTAMA,



Aripudin, S.St.Pi., M.Tr.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG

JALAN BARU TANJUNGPURA – KLARI KELURAHAN KARANG PAWITAN
KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT 41315

TELEPON (0267) 409704

LAMAN : www.kkp.go.id SUREL : panitera@poltekkpkarawang.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN 1
PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI II / GEDUNG SIMULATOR
Nomor: 02/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/BAP/VIII/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 Agustus 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Aripudin, S.St.Pi., M.Tr.Pi

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.1893/MEN/KU.611/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Juliardi Aminudin

Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Mudamitra Indonusa, yang berkedudukan di JL. Dr. Setia Budi No. 20 RT. 001 RW. 016 Pamulang Timur, Pamulang - Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pembangunan Gedung Administrasi II / Gedung Simulator Termin 1 pada bulan Agustus 2025 sesuai dengan BAST Nomor : 02/PPK.POLTEK-KRW/PL.430/BAST/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 2.441.160.542,00 (dua milyar empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Juliardi Aminudin

PIHAK PERTAMA,



Aripudin, S.St.Pi., M.Tr.Pi