



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK

Pekerjaan Pembangunan Gedung Administrasi II/Gedung Simulator
Politeknik KP Karawang

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas Agustus Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP nomor B.54/ITJ.3/KP.440/XI/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Tim Inspektorat Jenderal bersama dengan PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana telah melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Gedung Administrasi II/ Gedung Simulator Politeknik KP Karawang dengan hasil sebagai berikut:

1. Progres pekerjaan per tanggal 15 Agustus 2025 sebesar 34,967%.
2. Hasil perhitungan secara rinci tersaji pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah pada berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang mempunyai kekuatan hukum sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kontraktor Pelaksana
PT. Mudamitra Indonusa,


M. NG. Erwin Julianto
(Project Manager)

Konsultan Pengawas
CV. Mahoni,


CV. MAHONI
BANDUNG
Ifin Ariefin
(Team Leader)

Tim Itjen KKP,

1. Adi Nika M

2. Ardhan Cipta S

3. Eka Firdaus P

KPA

Politeknik KP Karawang,


Guntur Prapowo
NIP. 19650811 198903 1 001

PPK

Politeknik KP Karawang,


Aripudin
NIP. 19871109 201012 1 003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME CCO	ROBOT CCO	LAPORAN PENGAWAS S.D. MINGGU 16 S.d. 10 Agustus 2025			HASIL CEK FISIK 15/8/2025			Keterangan
					VOLUME	PROGRESS (%)	ROBOT	VOLUME	PROGRESS (%)	ROBOT	Selbih
-	- Pemasukan Urir	kg	6.998,088	1,005	6.998,088	100,000	-	6.733,879	96,196	0,967	- 0,038
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	85,981	0,996	-	0,000	-	82,228	95,636	0,857	- 0,657
10	Uraian & penentuan Bahan Gerdam	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Teras Urug	m3	150,444	0,042	150,444	100,000	0,042	150,444	100,000	0,042	-
-	- Pasir Urug	m3	107,731	0,301	107,731	100,000	0,301	107,731	100,000	0,301	-
-	- Lantai kerla	m3	42,991	0,326	42,991	100,000	0,326	42,991	100,000	0,326	-
-	- Pasang batu keong	m3	31,080	0,131	31,080	100,000	0,131	31,080	100,000	0,131	-
-	- Pasang Pondasi Batu Batah Campuran 1:5	m3	113,784	0,804	113,784	100,000	0,804	113,784	100,000	0,804	-
-	-	-	14,513	-	-	-	13,617	-	-	-	-
11.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.A	PEKERJAAN LANTAI 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kediri 50x50 cm (K1)	m2	285,600	0,280	285,600	100,000	0,280	285,600	100,000	0,280	-
-	- Bedisting Koom	kg	10,571,932	1,519	10,571,932	100,000	1,519	10,533,432	99,836	1,513	- 0,006
-	- Pemasukan Urir	kg	1,938,710	0,166	1,938,710	100,000	0,166	1,888,498	97,590	0,162	- 0,004
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	1,283,675	0,438	1,283,675	100,000	0,438	1,283,675	100,000	0,438	-
2	Kediri 30x30 cm (K2)	m2	48,800	0,013	48,800	100,000	0,013	48,800	100,000	0,013	-
-	- Pemasukan Urir	kg	562,378	0,081	562,378	100,000	0,081	562,378	100,000	0,081	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	45,407	0,006	45,407	100,000	0,006	45,407	100,000	0,006	-
2	Kediri 25x45 cm (K4)	m2	29,400	0,029	29,400	100,000	0,029	29,400	100,000	0,029	-
-	- Bedisting Koom	kg	747,160	0,107	747,160	100,000	0,107	747,160	100,000	0,107	-
-	- Pemasukan Urir	kg	95,707	0,013	95,707	100,000	0,013	95,707	100,000	0,013	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	2,700	0,028	2,700	100,000	0,028	2,700	100,000	0,028	-
3	Blok 45x65 cm (B1)	m2	166,988	0,165	166,988	100,000	0,165	141,803	84,918	0,140	- 0,025
-	- Bedisting Blok	kg	9,413,688	1,354	9,409,493	96,029	1,300	9,049,493	96,029	1,300	-
-	- Pemasukan Urir	kg	28,884	0,301	28,884	100,000	0,301	28,884	100,000	0,301	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	28,884	0,301	28,884	100,000	0,301	28,884	100,000	0,301	-
4	Blok 30x50 cm (B2)	m2	466,572	0,461	399,425	85,608	0,394	396,190	84,915	0,393	- 0,003
-	- Bedisting Blok	kg	15,147,908	2,176	13,552,532	89,468	1,947	13,552,532	89,468	1,947	-
-	- Pemasukan Urir	m3	70,085	0,731	70,085	100,000	0,731	70,085	100,000	0,731	-
5	Blok 20x40 cm (B3)	m2	84,575	0,083	82,075	97,042	0,081	64,339	76,000	0,063	- 0,018
-	- Bedisting Blok	kg	1,938,710	0,281	1,888,498	96,415	0,271	1,888,498	96,415	0,271	-
-	- Pemasukan Urir	kg	425,541	0,056	412,879	97,024	0,054	6,762,000	1,589,036	0,886	- 0,832
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	6,762	0,071	-	-	-	-	-	-	-
6	Blok 25x40 cm (B4)	m2	17,640	0,017	2,363	13,393	0,002	2,363	13,393	0,002	-
-	- Bedisting Blok	kg	399,406	0,057	53,258	13,321	0,008	53,258	13,321	0,008	-
-	- Pemasukan Urir	kg	83,620	0,011	14,410	17,257	0,002	14,410	17,257	0,002	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	3,360	0,035	-	-	-	-	-	-	-
7	Blok 50x70 cm (B5)	m2	39,710	0,039	8,740	22,010	0,009	34,694	87,368	0,034	- 0,026
-	- Bedisting Blok	kg	1,043,416	0,150	1,027,223	98,448	0,148	1,043,416	100,000	0,150	-
-	- Pemasukan Urir	kg	438,250	0,060	438,250	100,000	0,060	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	7,315	0,076	-	-	-	-	-	-	-
8	Blok Kantilever 30x50/80 cm (BK1)	m2	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Blok	kg	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Blok Lantai 1,6x8 cm (BL2)	m2	8,967	0,009	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Blok	kg	4,588	0,005	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	91,875	0,013	1,888,498	96,415	0,271	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	135,635	0,018	-	-	-	-	-	-	-
10	Strong Beam (SB)	m3	1,360	0,014	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	48,500	0,007	48,500	100,000	0,007	48,500	100,000	0,007	-
-	- Pemasukan Pondos	m3	11,858	0,002	11,858	100,000	0,002	11,858	100,000	0,002	-
11	Pipa Lantai 1,2 cm	kg	696,000	0,808	656,130	94,272	0,762	696,000	100,000	0,808	- 0,046
-	- Bedisting Pipa	kg	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	17,029,985	2,447	13,919,932	81,738	2,000	17,029,985	100,000	2,447	- 0,447
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	83,520	0,871	65,981	79,000	0,688	83,126	99,528	0,867	- 0,179
12	Pipa Teras 1,2 cm Degan	m2	29,640	0,034	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Pipa	kg	872,602	0,125	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	5,557	0,037	-	-	-	-	-	-	-
13	Akula Lantai Degan	m2	13,662	0,013	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	511,500	0,073	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	1,780	0,019	-	-	-	-	-	-	-
14	Pipa Teras 1,2 cm Degan	m2	25,890	0,030	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Pipa	kg	762,362	0,110	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	m3	3,107	0,032	-	-	-	-	-	-	-
15	Akula Teras Degan	m2	7,128	0,007	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Blok	kg	256,500	0,037	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	m3	0,897	0,009	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.B	PEKERJAAN LANTAI 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kediri 50x50 cm (K1)	m2	196,000	0,192	0,00	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Koom	kg	6,745,670	0,983	1,872,844	28,571	0,277	1,445,501	21,429	0,208	- 0,069
-	- Pemasukan Urir	kg	979,000	0,123	265,600	28,571	0,035	399,200	21,429	0,026	- 0,009
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	28,000	0,292	-	-	-	-	-	-	-
2	Kediri 30x30 cm (K2)	m2	49,000	0,048	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	526,490	0,076	376,664	71,429	0,054	526,490	100,000	0,076	- 0,022
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	kg	140,757	0,018	100,541	71,429	0,013	140,757	100,000	0,018	- 0,005
3	Blok 45x65 cm (B1)	m3	3,500	0,036	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Blok	kg	78,588	0,078	38,250	48,672	0,038	-	-	-	- 0,038
-	- Pemasukan Urir	kg	2,382,528	0,371	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	13,411	0,140	-	-	-	-	-	-	-
4	Blok 30x50 cm (B2)	m2	174,330	0,172	37,125	21,296	0,037	-	-	-	- 0,037
-	- Bedisting Blok	kg	5,577,540	0,801	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	m3	20,115	0,210	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Blok 30x40 cm (B3)	m2	128,100	0,127	22,716	17,733	0,022	-	-	-	- 0,022
-	- Bedisting Blok	kg	2,602,126	0,803	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	kg	860,717	0,087	-	-	-	-	-	-	-
-	- Cor Beton K-300, Ready Mix	m3	10,248	0,107	-	-	-	-	-	-	-
7	Blok Kantilever 30x50/80 cm (BK1)	m2	64,858	0,064	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Blok	kg	1,588,684	0,228	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	m3	6,988	0,073	-	-	-	-	-	-	-
8	Blok Kantilever 20x40/30 cm (BK2)	m2	42,008	0,041	-	-	-	-	-	-	-
-	- Bedisting Blok	kg	1,073,635	0,154	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Urir	m3	2,859	0,030	-	-	-	-	-	-	-
9	Pipa Lantai 1,2 cm	m2	264,040	0,307	195,000	73,852	0,226	-	-	-	- 0,226
-	- Bedisting Pipa	kg	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	- Pemasukan Pondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8/10/25

